

Validebağ Koru Blokları
2A - 2B BLOK



Tarih: 30.10.2023

KATEGORİ	TAMAMLANMA YÜZDESİ	
Hafriyat	100%	
İksa İşleri	100%	
Temel Betonu	100%	
Betonarme Kaba Yapı	100%	
Duvar Örülmesi	100%	
Çatı İşleri	95%	
Mekanik Tesisatı	39%	
Elektrik Tesisatı	40%	
Alçı Sıva	92%	
Dış Cephe	50%	
Pencere	18%	
Yangın	60%	
Isıtma Soğutma	30%	
Şap	80%	
Seramik	20%	
Merdiven	5%	
Alçıpan	5%	
Parke	35%	
Kapı		
Dolap		
Ankastre		
Havalandırma	80%	
Korkuluk		
Peyzaj		



PROJE GENELİ TAMAMLANMA YÜZDESİ - 70%



VALIDEBAG
KORUSU



YESİLLE
İÇ İCE MİMARİ



AÇIK-KAPALI
OTOPARK



GÜVENLİK
SİTE



MERKEZİ
LOKASYON



FOTOĞRAFLAR İÇİN
QR KODU
OKUTUNUZ!